

OCENA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

(stan na 15.10.2025 r.)

1. Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią

Plan: 636 536,20 zł

Wydatkowanie: 494 153,55 zł

W ramach przedmiotowego zadania realizowane są III zakresy:

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”:

Umowna wartość zadania wynosi: 7 940 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile.

W dniu 13.10.2025 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną na odcinku od Karnowa do Suchar wraz z 6 przepompowniami ścieków i przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Karnówko i Suchary.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 543 000,00 zł.

II. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią”:

Umowna wartość zadania wynosiła: 2 535 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 30 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile.

W dniu 12.08.2025 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano kanalizację sanitarną tłoczną z Wieszek przez Janowo do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Paterku.

Dofinansowanie:

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 484 300,00 zł.

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”:

Umowna wartość zadania wynosi: 4 890 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 19.05.2023 r. jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 28 - mcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

a. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”:

Roboty budowlane na odcinku Zamość – Tur zakończyły się w roku 2024.

b. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią”:

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Wyzwolenia w Paterku wraz z trzema przepompowniami ścieków. Zakończono roboty budowlane, trwa kompletowanie dokumentacji odbiorowej w celu odbioru końcowego robót.

Dofinansowanie:

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 645 500,00 zł.

2. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin”

Plan: 44 421,32 zł

Wydatkowanie: 40 421,32 zł

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin” realizowane są III zakresy:

I. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni,

II. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 900 mb w miejscowości Wieszki oraz ul. Szubińska w Paterku ok. 850,00 mb – trwa opracowanie dokumentacji projektowej,

III. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie

Umowna wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 5 078 108,75 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową dn. 12.09.2024 r. było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji inwestycji wynosi: 27 - mcy od podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

W ramach zadania obecnie trwają końcowe prace budowlane na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie. Wykonawca w dniu 17.10.2025 r. poinformował o rozpoczęciu prac na zadaniu Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Słonecznej i Brzozowej w Kcyni.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią”.

Plan: 302 800,00 zł

Wydatkowanie: 286 800,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią” realizowane są IV zakresy tj.:

- I. Budowa kolektora ciśnieniowego Paterek Polichno
- II. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo
- III. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn
- IV. Budowa kolektora ciśnieniowego Lubaszczy – Oczyszczalnia

Umowna wartość zadania wynosi: 5 690 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią i Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, zgodnie z umową podpisaną dnia 05.09.2024 r. Termin realizacji inwestycji wynosi: 26 - mcy od dnia podpisania umowy. Nadzór Inwestorski sprawowany jest przez Firmę Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Wykonawca zadania opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo. W czerwcu 2025 r. rozpoczęło roboty budowlane we wsi Janowo, które obecnie trwają. Wykonawca zadania opracował także dokumentację projektową dla zadania Budowa kolektora ciśnieniowego Paterek Polichno i budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn, która została złożona do Starostwa w celu wydania pozwolenia na budowę.

4. Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym.

Plan: 210 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją działań podjętych w 2024 r. i obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dotyczącej połączenia terenów inwestycyjnych Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku z ul. Przemysłową.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej podzielono na trzy części:

Zakres 1: budowa drogi z terenów inwestycyjnych NPP o długości około 460 m (jezdnia o szerokości 6 m z nawierzchni asfaltowej, jednostronny chodnik z kostki betonowej, odwodnienie powierzchniowe),

Zakres 2: budowa nowego fragmentu drogi na odcinku około 290 m – od drogi z zakresu 1, poprzez parking przy ZNTK, do odnogi ulicy Przemysłowej, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych (jezdnia o szerokości 6 m z nawierzchni asfaltowej, jednostronny chodnik z kostki betonowej, odwodnienie powierzchniowe),

Zakres 3: projekt wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji i remoncie ulicy Przemysłowej w Paterku. Zakres robót obejmuje ułożenie na istniejącej nawierzchni asfaltowej dwóch warstw asfaltu o grubości 3 cm każda. Na części drogi, na której wykonano chodnik betonowy, przewiduje się ułożenie warstwy asfaltu o grubości około 2 cm. Ulica stanowi dojazd do firm prowadzących działalność przy ul. Przemysłowej w Paterku.

Termin opracowania dokumentacji projektowej wynosi 14 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia 18.11.2025 r. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 184 500,00 zł brutto.

5. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul.

Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego ka A w km 187,277 oraz kat A w km 187,622 linii kolejowej nr 18.

Plan: 70 000,00 zł

Wydatkowanie: 38 080,80 zł

W 2025 r. zlecono wykonanie analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, obejmującej szczegółowy podział kosztów dla branży drogowej oraz branży mostowej/kolejowej. Analiza ta była niezbędna do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania, o które aplikowała gmina. W ramach zadania zorganizowano również konsultacje społeczne.

Deklarowana kwota wsparcia w ramach programu to 31 410 003,79 zł. Obecnie Gmina czeka na podpisanie porozumienia z PKP. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Budowa ulicy Narcyzowej w Nakle nad Notecią od km 0+010,00 do km 0+642,34

Plan: 2 200 000,00 zł

Wydatkowanie: 1 511 554,21 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. W jego ramach wykonane zostaną prace budowlane obejmujące budowę drogi o długości około 642 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m oraz poboczem o szerokości 0,75 m, wykonanymi z kostki betonowej. W ramach zadania przewidziano również wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolizji z istniejącą siecią energetyczną i telekomunikacyjną. Zadanie realizuje firma P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie 38A, 89-410 Więcbork, na podstawie umowy o wartości 2 166 423,70 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w Chojnicach. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 31 października 2025 r.

7. Budowa ulicy Świętego Jana Pawła II w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej

Plan: 80 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma LZ PROJEKT Łotar Ziomek z siedzibą w Występie, z którą w dniu 2 maja 2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości 79 950,00 zł brutto. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 28 listopada 2025 r. Opracowanie dotyczy budowy drogi o nawierzchni utwardzonej w ciągu ul. Św. Jana Pawła II w Nakle nad Notecią oraz budowy infrastruktury odwadniającej z wykorzystaniem istniejącego rowu melioracyjnego.

8. Budowa dróg gminnych - ulic Cz. Miłosza i M. Kucharskiego w Nakle nad Notecią

Plan: 10 000,00 zł

Wydatkowanie: 9 778,50 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz opracowano stały projekt organizacji ruchu. Działania te miały na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskowana kwota to 1 998 018,40 zł. Wniosek w ocenie, realizacja w 2026 r.

9. Przebudowa dróg w miejscowości Występ

Plan: 15 000,00 zł

Wydatkowanie: 12 880,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla branży drogowej i sanitarnej, opracowano stały projekt organizacji ruchu oraz wykonano projekt brakującego odcinka kanalizacji deszczowej. Działania te miały na celu przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskowana kwota to 1 706 053,95. Wniosek w ocenie, realizacja na 2026 r.

10. Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią

Plan: 8 059 651,75 zł

Wydatkowanie: 2.567 329,15 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia powstanie ścieżka rowerowa o łącznej długości 4,765 km, zlokalizowana na pięciu odcinkach. Zakres robót obejmuje: budowę nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie opaski tłuczniowej, budowę i przebudowę przepustów, powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego, budowę oświetlenia na odcinku A–B (od km 0+000 do km 0+435), wycinkę drzew kolidujących z trasą ścieżki, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wykonawcą zadania jest firma Miroslaw Januszewski z siedzibą w Wituni, z którą zawarto umowę o wartości 6 981 735,48 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawuje firma PMI Karol Sękowski z siedzibą w Drzycimiu na podstawie umowy o wartości 24 415,50 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 7 grudnia 2025 r.

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 4 182 923,44 zł.

11. Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Plan: 540 000,00 zł

Wydatkowanie: 1 504,08 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostaną prace ogólnobudowlane wykończeniowe w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2 w tym prace malarskie i okładzinowe (zerwanie tapet, skucie starych płytek, usunięcie zacieków, uzupełnienie tynków, gruntowanie i zabezpieczenie powierzchni ścian i sufitów preparatami do usuwania skażenia mikrobiologicznego – środki grzybobójcze i przeciw pleśni, gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi, lakierowanie części ścian, ułożenie płytek na ścianach, sufity podwieszane w części pomieszczeń, remont kapitalny węzła sanitarnego – dostosowanie do obecnych standardów (wykonanie nowych kabin, wymiana okładzin ściennych, wymiana posadzek, modernizacja instalacji wod-kan z przyborami), prace posadzkarskie (montaż nowych wykładzin wielowarstwowych z przygotowaniem podłoża, wymiana płytek posadzkowych w pomieszczeniach mokrych, przygotowanie stanowisk do wydawania dokumentów zawierających dane wrażliwe (montaż lekkiej zabudowy, wykonanie ścianek przeszklonych, prace posadzkarskie i malarskie), prace instalacyjne: sanitarne (przy modernizacji sanitariatów i zaplecza) – wymiana części instalacji wraz z białym montażem oraz wymiana zaworów czerpalnych, elektryczne (wymiana osprzętu i części instalacji elektrycznej) i instalacje niskoprądowe, remont istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie wykonywane jest przez Arkadiusza Holec HOLBUD z siedzibą w Karnówku za kwotę 518 688,00 zł brutto, nadzór inwestorski sprawowany jest przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu za kwotę 18 204,00 zł brutto. Termin realizacji 10.11.2025 r.

12. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan: 3 740 195,00 zł Wydatkowanie: 49 200,00 zł brutto.

Zadanie realizowane było w latach 2024–2025. W 2024 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – firmę Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zawarto umowę o wartości 3 453 355,39 zł brutto. Czas realizacji zadania ustalono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie podzielono na cztery zakresy:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią – modernizacja części pomieszczeń budynku remizy wraz z dociepleniem elewacji frontowej i tylnej oraz wymianą stolarki. Zakres robót wewnętrznych nie obejmował pomieszczeń na parterze budynku w części wschodniej (pomieszczenia Straży Miejskiej i Referatu Zarządzania Kryzysowego). Prace modernizacyjne miały na celu dostosowanie budynku do obowiązujących standardów dla obiektów publicznych związanych z bezpieczeństwem – remiza OSP.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Potulicach – modernizacja części pomieszczeń budynku remizy wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, celem dostosowania obiektu do obowiązujących standardów dla budynków publicznych związanych z bezpieczeństwem – remiza OSP.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie – rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na potrzeby OSP Polichno. Pomieszczenie garażowe przeznaczone jest do parkowania pojazdu OSP. Rozbudowa usytuowana jest przy elewacji szczytowej wschodniej istniejącego obiektu, na pograniczu działek nr 399 i 400, o powierzchni 42,80 m².
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Sucharach – wykonanie posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu technicznym i kotłowni oraz prace malarskie i okładzinowe w pomieszczeniach technicznych i kotłowni.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży, na podstawie umowy o wartości 49 200,00 zł brutto. Odbiór końcowy robót budowlanych dokonano w dniu 10 października 2025 r.

W ramach zadania wykonano również napisy (loga) z oświetleniem na elewacjach budynków przedmiotowych remiz. Wykonawcą była firma DesignArt Michał Juszcak z siedzibą w Nakle nad Notecią, na podstawie umowy o wartości 47 601,00 zł brutto, a odbiór prac nastąpił w dniu 2 września 2025 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 499 000,00 zł

13. Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Gaśniczym

Plan: 3 935 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00

W ramach zadania realizowana jest budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma CORFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, z którą w dniu 12 czerwca 2025 r. zawarto umowę o wartości 3 828 000,00 zł brutto. Czas realizacji zadania wynosi pięć miesięcy od daty podpisania umowy. Nadzór inwestorski sprawuje firma B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży, na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2025 r. o wartości 55 350,00 zł brutto.

Budynek obejmuje część socjalno-biurową, garażową i magazynowo - techniczną. Na dzień 20 października 2025 r. zakończono prace murarskie, wykonano stropy i posadzki, ułożono płytki gresowe wewnątrz budynku, a dach docieplono i wykonano jego pierwszą warstwę podkładową. W części garażowej dach został wykonany w całości. Wewnątrz budynku wykonano gładzie gipsowe, rozprowadzono instalację elektryczną w częściach socjalno-biurowej i magazynowo - technicznej oraz częściowo zamontowano stolarkę zewnętrzną. Na zewnątrz wykonano ocieplenie budynku i pokryto większość elewacji tynkiem. Zakończono prace w zakresie instalacji sanitarnych i wodociągowych. Zamontowano wieżę do suszenia węży strażackich, wykonano kable zasilające oświetlenie zewnętrzne oraz fundamenty pod lampy. Zrealizowano również wjazd do remizy, parking oraz plac manewrowy.

Dofinansowanie:

-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 500 00,00 zł

-Program Ochrony Ludności o obrony cywilnej w roku 2025 : 2 132 725,60

-Europejski Fundusz Rozwoju Rządowego – kwot wnioskowana – 500 000,00 zł

14. Opracowanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią.

Plan: 100 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią. Zadanie realizuje firma COMPLEX INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 77 490,00 zł brutto. W ramach opracowania przedstawiono analizę uwarunkowań przestrzennych, funkcjonalnych, środowiskowych oraz komunikacyjnych, a także wykonano wirtualny spacer 3D wraz z dwiema propozycjami koncepcji budowy przedmiotowego parkingu. Obecnie trwa dopracowywanie szczegółów koncepcyjnych. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 15 listopada 2025 r.

Dofinansowanie :

Program ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 w kwocie 147 274,40 zł

15. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla adaptacji schronu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Plan: 150 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę w trybie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji schronu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią. W dniu 17 października 2025 r. zawarto umowę na wykonanie ww. dokumentacji o wartości 100 860,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma IK-

INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy.
Termin realizacji 45 dni od dnia podpisania umowy.

Dofinansowanie:

Program ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 w kwocie 200 000,00 zł

16. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla adaptacji schronu w Centrum Usług Społecznych w Nakle nad Notecią.

Plan: 120 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę w trybie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji schronu w budynku Centrum Usług Społecznych w Nakle nad Notecią. W dniu 17 października 2025 r. zawarto umowę na wykonanie ww. dokumentacji o wartości 98 400,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma IK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Mikołaj Bąkowski z siedzibą w Bydgoszczy. Termin realizacji 45 dni od dnia podpisania umowy.

Dofinansowanie:

Program ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 w kwocie 170 00,00 zł

17. Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy.

Plan: 42 500,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja części stolarki okiennej i drzwiowej polegającej na demontażu i montażu stolarki okiennej w budynku pawilonu szkoły (7szt.) oraz drzwiowej (1szt.). Dokumentację projektową została wykonana przez Artura Senskiego prowadzącego firmę Usługi projektowe i ogólnobudowlane Artur Senski z siedzibą w Gostycynie. Wartość umowa zadania - 4 920,00 zł brutto. Roboty budowlane polegające na demontażu, montażu i obróbki stolarki okiennej (7 szt.) i drzwiowej (1 szt.) w budynku pawilonu szkoły zostanie wykona przez firmę SKŁADY VOX Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonak, za kwotę 36 111,07 zł brutto do dnia 12.12.2025 r.

18. Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Plan: 150 000,00 zł Wydatkowanie: 8.610,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na podstawie zaleceń zawartych w ekspertyzie przeciwpożarowej. Następnie, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 15 października 2025 r. podpisano umowę z firmą Resolvo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. E. Petersona 11 w Bydgoszczy. Wartość umowy wynosi 46 998,99 zł brutto.

19. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie.

Plan: 20 200,00 zł Wydatkowanie: 15 572,94 zł

W ramach przedmiotowego zadania ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wymianę kotłów olejowych na gazowe. Obecnie prowadzona jest procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania planowana jest na rok 2026.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przyległego do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Paterku.

Plan: 15 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Obecnie prowadzone są ustalenia dotyczące sposobu realizacji odwodnienia terenu.

21. Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią

Plan: 1 562 000,00 zł

Wydatkowanie: 630 500,00 zł

Zadanie realizowane w 2025 r. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: likwidacja instalacji gazowej i przyłącza gazowego, rozbiórka ścian działowych kolidujących z nowym układem, wykonanie dodatkowych otworów w ścianach nośnych, wykonanie nowych ścian działowych, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż., wymiana stolarki okiennej na parterze i pierwszym piętrze, wykonanie wentylacji mechanicznej w pom. sali kameralnej, wykonanie instalacji wod.-kan. z adaptacją istniejącej i doprowadzeniem do nowych urządzeń sanitarnych, adaptacja istniejącej instalacji C.O. z uwzględnieniem zmiany źródła ciepła z rozdzielni KPEC, adaptacja istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej, wykonanie windy typu platforma, roboty obejmujące uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczeń, montaż ekranów akustycznych, wyłożenie glazury w węzłach sanitarnych, wykonanie nowych posadzek, uzupełnienie tynków zewnętrznych z zachowaniem i odtworzeniem maureseków nad oknami, montaż daszków nad wejściem głównym, nad wejściem do windy, malowanie elewacji powyżej ściany klinkierowej, odtworzenie konstrukcji szachulcowej ostatniej kondygnacji. Termin realizacji zadania 10 grudnia 2025 r.

Zadanie realizowane jest przez firmę BUDMAR Żolecki Sp. z o.o. z siedzibą w Olszewce, za kwotę 2 689 474,65 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez firmę MM Construction Cerajewski Redecki Sp. J z siedzibą w Bielawach, za kwotę 45 510,00 zł brutto.

Dofinansowanie:

Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.500,00 zł.

22. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Plan: 263 000,00 zł

Wydatkowanie: 262 903,54 zł

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku. Wartość robót budowlanych wyniosła 246 000,00 zł brutto. W ramach przedmiotowego zadania wyremontowano pomieszczenia piwniczne wraz z wykonaniem sanitariatów i pomieszczenia socjalnego w budynku urzędu zlokalizowanego przy ul. Ks. Piotra Skargi 6. Wymieniono także wszystkie okna oraz docieplona została ściana fundamentowa od strony północnej. W ramach zadania wykonano także iniekcję ścian piwnicznych oraz instalację elektryczną, co i wod-kan. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru końcowego dokonano dnia 16.09.2025 r.

23. Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 25.000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Tak jak w pkt. 24

24. Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 5 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie dostawa i montaż 2 szt. urządzeń zabawowych, wymiana uszkodzonego elementu urządzenia zabawowego typu bocianie gniazdo oraz przestawienie i renowacja istniejących urządzeń zabawowych wraz z 2 szt. ławek na obiekcie placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 141/4 obręb Rozwarzyn. Zadanie realizowane jest przez firmę Atut Place Zabaw Sp. z o. o z siedzibą w Mosinie, za kwotę 7 300,00 zł brutto, nadzór inwestorski pełniony jest przez firmę ALFI Adrian Michalski Usługi Ogólnobudowlane z Krzeszowa, za kwotę 1 400,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 23.10.2025 r.

25. Budowa placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 12 000,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadanie przewiduje się dostawę i montaż 1 urządzenia placu zabaw – trampoliny. Zadanie realizowane jest przez firmę Atut Place Zabaw Sp. z o. o z siedzibą w Mosinie, za kwotę 6 500,00 zł brutto, nadzór inwestorski pełniony przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią, za kwotę 1 000,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 23.10.2025 r.

26. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 24.200,00 zł Wydatkowanie: 12 127,80 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż 3 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej (stepper, wyciskanie siedząc oraz motyl). Były to ostatnie elementy przewidziane w ramach projektu siłowni, który został zrealizowany w całości. Tegoroczne zadanie wykonane zostało za kwotę 12 127,80 zł brutto przez firmę FIT PARK Sp. z o.o. z Torunia, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę Jolida Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 1 350,00 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 15.09.2025 r.

27. Wykonanie piłkochwytyłów na boisku w Karnówku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 4 400,01 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę w drodze zapytania ofertowego na platformie zakupowej. W dniu 14.10.2025 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 16 457,40 zł brutto. Termin realizacji 45 dni od dnia podpisania umowy.

28. Wykonanie pomieszczenia magazynowego stadionu w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Plan: 30 000,00 zł Wydatkowanie: 39,30 zł

Wykonawcą dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest budowa pomieszczenia magazynowego na terenie Sołectwa Potulice jest firma M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik z siedzibą w Gostycynie, na kwotę 4 551,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej wskazano do 20.11.2025 r.

29. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Karnowo.

Plan: 25 397,00 zł Wydatkowanie 3 382,50 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na podstawie której zlecono wykonanie ogrodzenia betonowego z płyt – paneli betonowych na fundamencie betonowym, prefabrykowanych systemowo w postaci ogrodzenia pełnego ze wzorem o wysokości 1,50 m o łącznej długości ok 88 m, które obejmuje zachodnią oraz południową część terenu placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Karnowie. Dokumentacja projektowa opracowana została przez M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik z Gostycyna za kwotę 3 382,50 zł brutto, montaż ogrodzenia wykonany został przez Zakład Produkcyjno-Usługowy Fuhrmann Krzysztof z Karnowa za kwotę 21 000,00 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski pełnił Andrzej Krupiński z firmy Jolida z Nakła nad Notecią, za kwotę 600,00 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 01.10.2025 r.

30. Budowa placu zabaw na działce w Minikowie.

Plan: 21 500,00 zł Wydatkowanie: 21 333,37 zł

W ramach zadania wbudowano na placu zabaw 4 urządzenia zabawowe tj.: stożek – Linarium – 1 szt., belka balansująca – 1 szt., karuzela – 1 szt., bujak sprężynowiec – 1 szt. Wykonawcą zadania była firma SIMBA Group Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie. Wartość robót budowlanych wyniosła 19 733,37 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Jolida Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego dokonano dnia 25.03.2025 r.

31. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią -Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim.

Plan: 1 275 515,10 zł Wydatkowanie: 40 857,54 zł

Zadanie realizowane jest w latach: 2024-2025.

W 2025 r. trwa realizacja zadań inwestycyjnych Związku Gmin Nakło nad Notecią – Łobżenica tj. wykonanie robót budowlanych:

- 1) „Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński”:

Zakres Gminy Łobżenica - Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Leon Migawa z siedzibą w Łobżenicy (umowa zawarta elektronicznie dnia 24.09.2024 r.). Wartość umowna – 2 029 969,86 zł brutto. Termin wykonania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone są roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, wykonaniu strefy sportu i rekreacji (boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna), przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową miejsca składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez firmę Biuro

Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk, Brain Institute Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu, za kwotę 15 006,00 zł brutto.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 1 826 972,87 zł.

2) „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim”:

Zakres Gminy Nakło nad Notecią - Wykonawcą robót budowlanych jest spółka Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna – 9 174 000,01 zł brutto. Termin wykonania – 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone są roboty budowlane związane m.in. z: rozbiórką istniejących budynków, rozbudową i przebudową budynku noclegowego wraz z kuchnią i stołówką, budową dwóch altan, przebudową istniejących i wykonanie nowych utwardzeń terenu, budową podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe, budową podziemnego zbiornika na gaz, budową dwóch stref postojowych dla rowerów, budową dwóch miejsc składowania odpadów, budową zewnętrznych sieci wodociągowych, oświetleniowych i zasilających. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk, Brain Institute Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu, za kwotę 63 345,00 zł brutto.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania – 7 998 500,00 zł.

32. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Występ.

Plan: 22.500,00 zł Wydatkowanie: 28,40 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja modernizacji placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 422 w Występie, obejmująca nowe urządzenia dla dzieci małych i starszych z wytyczeniem nowych stref bezpieczeństwa oraz ścieżek. Projekt opracowywany jest przez firmę NOLMO Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej za kwotę 7 364,81 zł brutto.

33. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Sołectwa Bielawy.

Plan: 45 000,00 zł Wydatkowanie: 44 920,00 zł

Dokumentację projektową budowy pomieszczenia gospodarczego wykonał Artur Piesik prowadzący firmę M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik z siedzibą w Gostycynie. Wartość umowy - 4 920,00 zł brutto. Termin oddania projektu 04.04.2025 r.

Budynek gospodarczy wraz z posadzką z kostki betonowej wykonał Łukasz Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Lewandowski KO-BUD z siedzibą w Polichnie. Wartość umowna wynosiła 40 000,00 zł brutto. Prace budowlane zakończono dnia 03.09.2025 r.

34. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Olszewka.

Plan: 31 500,00 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie niezrealizowane w roku bieżącym.

35. Wykonanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby sołectwa Chrzastowo.

Plan: 21 500,00 zł Wydatkowanie: 21.500,00 zł

W ramach zadania wykonano budynek magazynowy na potrzeby Sołectwa Chrzastowo oraz posadzkę. Wykonanie posadzki z kostki betonowej odebrano dnia 20.06.2025 r. Posadzka została wykonana przez Daniela Grochowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GROHBUD z siedzibą w Studzienkach, z środków bieżących zabezpieczonych w budżecie Wydziału Dróg i Zieleni.

Prace budowlane związane z budynkiem magazynowym zakończono dnia 30.07.2025 r. Pomieszczenie magazynowe wykonał Daniel Kwapich prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FRANTECH Daniel Kwapich z siedzibą w Małocinie, za kwotę 21 500,00 zł brutto.

36. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Sołectwa Potulice.

Plan: 15 814,20 zł Wydatkowanie: 0,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową budynku gospodarczego. Umowę podpisano z Arturem Piesikiem prowadzącym firmę M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik z siedzibą w Gostycynie na kwotę 4 674,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej - do 28.11.2025 r.

37. Budowa infrastruktury sportowej - rekreacyjnej na dz. nr 132 w Gorzeniu.

Plan: 25 000,00 zł Wydatkowanie: 24 600,00 zł

W ramach zadania wykonano kolejny etap budowy boiska do piłki nożnej, tj. ułożenie siatki przeciw kretom o powierzchni ok 968 m² z przywozem oraz rozłożeniem podłoża – ziemi urodzajnej pod wysiew trawy. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę SZOP Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 24 600,00 zł brutto, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Odbioru końcowego dokonano dnia 03.06.2025 r.

38. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Plan: 470 000,00 zł Wydatkowanie: 434 530,65 zł.

W ramach zadania wykonano prace związane z aranżacją wnętrza oraz zakupem wyposażenia dla nowo - wybudowanego obiektu biblioteki publicznej:

1) Zakres prac aranżacyjnych obejmował m.in.: roboty malarskie, tapetowanie, wykonanie obudowy/ścianki z lameli głównej rozdzielnicy elektrycznej i ozdobnych obramowań z lameli głównego logo biblioteki, dostawę i montaż tabliczek znamionowych - oznaczeń pomieszczeń, montaż żaluzji i rolet zaciemniających w pomieszczeniach biurowych, roboty stolarskie w zakresie obudowy grzejnika, wykonania półki ściiennej w kształcie drzewa oraz lad recepcyjnych w czytelnii dla dzieci i czytelnii dla dorosłych, wykonanie blatu na wymiar pod 4 stanowiska komputerowe w czytelnii, montaż uchwyty sufitowego do projektora i montaż 50 sztuk szafek wiszących. Prace wykonane przez firmę INSTALCO Tomasz Kątny z siedzibą w Koronowie za kwotę 100 460,25 zł brutto.

2) Zakres dostawy wyposażenia obejmował:

a) dostawę scenki mobilnej i sztalug malarskich, krzeseł do sali konferencyjnej i wypożyczalni, foteli biurowych, krzeseł do czytelnii, krzeseł do pom. socjalnego, puf do siedzenia oraz zestawu skrzyń i siedzisk – zrealizowane przez firmę VIS-IDEA Małgorzata Blazucka z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 61.316,73 zł brutto,

- b) dostawę sof oraz foteli różnokolorowych – zrealizowane przez firmę Astaglobal S.C. z Kwidzyna za kwotę 20 480,56 zł brutto,
- c) dostawę stołów, stolików kawowych, komód, szaf (biurowych, garderobianych, szafek wiszących) kontenerów biurowych, regałów z szufladami, biurek – zrealizowane przez firmę Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 49 938,00 zł brutto,
- d) dostawę regałów bibliotecznych (wysokie i niskie) – zrealizowane przez firmę DAVO MEBLE Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 37 615,86 zł brutto,
- e) dostawę małego wyposażenia (donice, pojemniki na odpady, wózki transportowe, stojaki na ubrania, zegary ściennie, dywan, ramki do zdjęć) – zrealizowane przez firmę ATG Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 15 483,24 zł brutto,
- f) dostawę pozostałego wyposażenia meblowego (dodatkowe: sofa, komoda i regały biblioteczne oraz nadstawki na regały) – zrealizowane przez firmę Astaglobal S.C. z Kwidzyna za kwotę 40 582,38 zł brutto,
- g) dostawę drukarek – zrealizowane przez firmę PC-NET Dobrosław Chęciński ze Szczecinka za kwotę 4 118,04 zł brutto,
- h) dostawę komputerów stacjonarnych do czytelní, projektora z uchwytem oraz zasilacza awaryjnego – zrealizowane przez firmę BAJT Stanisław Grzelak z Sokołowa Podlaskiego za kwotę 25 224,84 zł brutto,
- i) dostawę serwera – zrealizowane przez firmę Tricell Piotr Kochański z Radomia za kwotę 17 466,00 zł brutto,
- j) dostawę wyposażenia informatyczno-multimedialnego (oprogramowanie, telefony, ekran do projektora, router/listwy/wkładki/przełączniki sieciowe/punkty dostępu, czytniki kodów kreskowych) – zrealizowane przez firmę PC-NET Dobrosław Chęciński ze Szczecinka za kwotę 31 765,30 zł brutto,
- k) dostawę komputerów przenośnych oraz monitorów komputerowych – zrealizowane przez firmę AVMK Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 28 839,81 zł brutto,
- l) dostawę telewizorów wraz z uchwytyami ściennymi – zrealizowane przez firmę BAWRO Barbara Wiśniewska z Oleśnicy za kwotę 7 552,20 zł brutto.

39. Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi.

Plan: 71 800,00 zł

Wydatkowanie: 48 425,01 zł

W ramach zadania wykonano renowację ścian zewnętrznych od strony wschodniej i zachodniej wieży widokowej polegającą m.in.: na oczyszczeniu powierzchni muru, wymianie oraz reprofilacji uszkodzonych cegieł, wykonaniu nowego spoinowania, konserwacji podłoża, wykonaniu nowych wylewek betonowych i dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz wykonaniu napraw obróbek blacharskich murów tarasu wieży. Prace zostały wykonane za kwotę 48 425,01 zł brutto przez firmę GRINGO Sp. z o.o. z Wągrowca, wybraną w przetargu nieograniczonym. Odbioru końcowego zadania dokonano 12.09.2025 r.

40. Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią.

Plan: 13 208 002,46 zł

Wydatkowanie: 919 564,07 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostały roboty polegające na rozbiórce istniejącego budynku amfiteatru wraz ze sceną i widownią. Obecnie trwają prace związane z budową nowego zespołu obiektów/budynków amfiteatru (prace ziemne – palowanie,

prace związane z fundamentami oraz konstrukcją betonową sceny oraz widowni). Na lata 2026-2027 oprócz budowy budynków (scena, widownia, zadaszenie) zaplanowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie: komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, zaplecza, a także budowie i przebudowie infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem scenicznym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych wynosi – 60 266 001,39 zł brutto. Termin realizacji inwestycji – 28 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 07.05.2027 r. Nadzór Inwestorski nad realizacją sprawuje firma BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 1 092 240,00 zł brutto.

Dofinansowanie:

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 998 600,00 zł oraz ze środków pochodzących z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.1 Wsparcie Instytucji kultury BydOF-IP – projekt pn.: „Przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią – etap I w kwocie 1 874 440,00 zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie 220 522,24 zł

41. Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią.

Plan: 5 395 800,00 zł

Wydatkowanie: 5 249 310,87 zł

Dnia 02.07.2025 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji wybudowano zadaszone lodowisko z funkcją boiska wielofunkcyjnego, wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacjami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) oraz przebudową układu drogowego i zewnętrznej infrastruktury.

Obiekt składa się z dwóch części: zadaszonego, częściowo otwartego lodowiska oraz budynku kontenerowego tj. zaplecza socjalno – szatniowego.

1. Budynek lodowiska:

- a) Hala lodowiska - Wybudowano lodowisko z funkcją boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40,0m x 25,0m, które w okresie letnim będzie pełnić rolę rolkowiska z możliwością gry w unihokeja (o boisku o wymiarach 40,00m x 25,00 m). Wokół płyty lodowiska zlokalizowane są trybuny widokowe, wyposażone w trwałe siedziska z wysokim oparciem, na podkonstrukcji z profili stalowych. Ponadto na potrzeby amatorskich rozgrywek w hokeja na lodzie lub unihokeja, zlokalizowane są przy tafli lodowiska miejsca dla zawodników rezerwowych dwóch drużyn.
- b) Rolkowisko z boiskiem do unihokeja - W okresie letnim lodowisko rekreacyjne wykorzystywane będzie jako rolkowisko oraz boisko do unihokeja. Rolkowisko będzie funkcjonować na całej wielkości płyty lodowiska do celów jazdy amatorskiej, rekreacyjnej.
- c) Ścianka wspinaczkowa – Wybudowano ścianę wspinaczkową o wymiarach: wysokość 5,00 m, szerokość: 6,50 m.

2. Budynek zaplecza - W bezpośrednim powiązaniu funkcjonalnym z halą lodowiska wybudowano budynek trwale związany z gruntem, wykonany w technologii kontenerowej stanowiący zaplecze lodowiska.

W ramach zaplecza funkcjonuje:

- szatnia męska i damska,
- wypożyczalnia łyżew z magazynem,
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników obiektu oraz pomieszczenie porządkowe dla budynku,
- przestrzeń wyposażona w ławeczki do zmiany obuwia przewidziana w holu wejściowym,
- zaplecze sanitarne dla osób korzystających z lodowiska/rolkowiska składające się z toalety damskiej, męskiej oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie rolby,
- pomieszczenie techniczne.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 10 528 484,51 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadanie sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu za kwotę 103 320,00 zł brutto.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 9 019 800,00 zł brutto.

Do końca listopada br. będzie trwało dodatkowe wyposażanie obiektu w meble i sprzęt komputerowy.

42. Pomieszczenie magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią.

Plan: 255 000,00 zł

Wydatkowanie: 252 366,50 zł

W ramach zadania wykonano budynek magazynowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych z konstrukcji nośnej w postaci ram stalowych ze ścianami zewnętrznymi i pokryciem dachowym z płyt warstwowych. Budynek magazynowy posiada opuszczaną bramę oraz przyłącze elektryczne wraz z oświetleniem. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę VINPLAN Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za kwotę 245 385,00 zł brutto, natomiast nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 981,50 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 13.05.2025 r.

43. Montaż systemów kompensacji mocy biernej.

Plan: 30 000,00 zł

Wydatkowanie: 7 380,00 zł

W ramach zadania pn.: „Montaż systemu kompensacji mocy biernej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą zlecono wykonanie montażu urządzenia kompensacji energii biernej na obiekcie stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią. Dokumentacja opracowana została przez firmę Prognosis Sp. z o.o. z Suwałk za kwotę 7 380,00 zł brutto, natomiast montaż wykonała firma MULTIPOWER Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 22 017,00 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano dnia 09.10.2025 r.

44. Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Plan: 10 000,00 zł

Wydatkowanie: 9 999,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji funkcjonującego kompleksu ORLIK przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią. Projektantem był Mariusz Naumienko prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość dokumentacji – 9 999,00 zł brutto. Dokumentację projektową oddano w terminie umownym tj. dnia 19.02.2025 r.

Dofinansowanie:

Na przedmiotowe zadanie w 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 994 900,00 zł na modernizację dwóch Orlików na terenie miasta.

45. Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Plan: 10 000,00 zł

Wydatkowanie: 9 999,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji funkcjonującego kompleksu ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Projektantem był Mariusz Naumienko prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość dokumentacji – 9 999,00 zł brutto. Dokumentację projektową oddano w terminie umownym tj. dnia 19.02.2025 r.

Dofinansowanie:

Na przedmiotowe zadanie w 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 994 900,00 zł na modernizację dwóch Orlików na terenie miasta.

46. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią.

Plan: 355 000,00 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją działań podjętych w 2024 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację przedsięwzięcia dla ulicy łączącej ul. Dworcową z ul. Rudki w Nakle nad Notecią.

Wartość umowna zadania wynosi 350 304,00 zł brutto. Projektantem jest biuro projektowe Akroid Andrzej Kurda z siedzibą w Toruniu.

Po zakończeniu realizacji inwestycja umożliwi połączenie terenu przemysłowego przy ul. Dworcowej z objęciem miasta, co pozwoli na ograniczenie ruchu ciężkiego na wewnętrznych ulicach Nakła nad Notecią.

Termin realizacji dokumentacji projektowej wynosi 15 miesięcy i 20 dni od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2025 r.

47. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Gimnazjalną a działką o nr ewid. 2004/8 w Nakle nad Notecią.

Plan: 10 000,00 zł

Wydatkowanie: 0,00 zł

Zadanie niezrealizowane w roku bieżącym.

48. Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach.

Plan 30 000,00 zł


Wydatkowanie 12 300,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano korektę pierwotnej dokumentacji projektowej polegającą na zmianie nawierzchni płyty boiska. Prace wykonał Bartosz Pięta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prorok Studio Bartosz Pięta z siedzibą w Warszawie.

W 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych przez Gminę Nakło nad Notecią przewidywana jest do końca października 2025 r.

Dofinansowanie:

Program budowy kompleksów sportowych „ORLIK” 2025, wniosek o dofinansowanie – wnioskowana kwota 1 973 590,00 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz